

中國文化大學露天開挖作業安全許可書

申請日期： 年 月 日

承攬作業 名稱			
請購單號	PU	吊掛 作業期間	年 月 日起 年 月 日止
作業地點			
作業區域的 安全檢測與 必要防護措 施	1. 依地質鑽探調查結果擬定開挖計畫，內容應包括開挖方法、順序、進度、使用機械種類、降低水位方法及土壓觀測系統 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. 開挖前應先調查地下管線，並留下位置記號 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3. 作業現場設有警戒人員及警告標示，應管制與作業無關人員進入作業現場 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4. 對地面水及地下水之排洩應隨時加以注意 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 5. 承攬商是否指派勞工安全衛生管理人員、施工部門人員在場監督？（簽名前請確實將上述安衛措施確認檢查） <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 監督者簽名： 6. 特殊作業程序說明：		
廠商	現場負責人 （簽章）		公司負責人 （簽章）
備註	1. 在執行露天開挖作業前，應於三天前向校方提出申請作業安全許可。 2. 作業前應指派專人檢查現場，並按實際狀況採取必要之安全措施及實施作業監督；若安全防護措施無法繼續維持時，應立即停止露天開挖工作。 3. 逆打工法作業應量測空氣中氧含量及CO、CO ₂ 濃度並實施足夠之通風。 4. 開挖週邊應設置安全防護，強風或大雨等惡烈氣候下，有導致作業危險之虞時，應禁止工作。 5. 開挖作業之機械設備及工具應於每日開工前檢查。挖土機迴轉半徑內，禁止人員進入並派專人從事開挖作業之指揮工作。		

本校	承辦人		單位主管	
	環安衛中心		環安衛中心 主任	
同意作業		<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	